



Protokoll zum Funktionsheizen

Auftraggeber: _____

Bauvorhaben/
Bauabschnitt: _____

Bauteil/Wohnung
Stockwerk: _____

Estricharbeiten beendet am: _____

Ablauf des Funktionsheizens	Soll-Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum/Uhrzeit	Prüfer
Ab 21. Einbautag	+ 25°C			
Am 22. Einbautag	+ 35°C			
Am 23. Einbautag	+ 45°C (bei Wärmepumpe max. Vorlauftemperatur)			
Am 24. Einbautag	max. erreichbare Vorlauftemperatur (Höchsttemperatur 55°C)			
Am 25. Einbautag				
Am 26. Einbautag				
Am 27. Einbautag				
Am 28. Einbautag	+ 45°C (bei Wärmepumpe max. Vorlauftemperatur)			
Am 29. Einbautag	+ 25°C			

Achtung: beim Einsatz von Wärmepumpen als Heizaggregat kann sich aufgrund der niedrigeren Vorlauftemperaturen der Eintritt der Belegereife verlängern.

Funktionsheizen mit automatischer Regelung: ☐ Ja ☐ Nein

Ende des Funktionsheizens: _____

Heizungsfabrikat: _____

Belüftung während des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers: ☐ Ja ☐ Nein

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen: ☐ Ja ☐ Nein

Ort/Datum: _____

Auftraggeber: _____ Heizungsbauer: _____