



CONTOPP® ZERO 21

Aufheiz-
protokoll

Protokoll zum Funktionsheizen

Belegereife 28 Tage

Auftraggeber: _____

Bauvorhaben/
Bauabschnitt: _____

Bauteil/Wohnung
Stockwerk: _____

Estricharbeiten beendet am:

Ablauf des Funktionsheizens	Soll-Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum/Uhrzeit	Prüfer
Ab 14. Einbautag	+ 25°C			
Am 15. Einbautag	+ 35°C			
Am 16. Einbautag	+ 45°C			
Am 17. Einbautag	maximale Heiztemperatur			
Am 18. Einbautag				
Am 19. Einbautag				
Am 20. Einbautag				
Am 21. Einbautag				
Am 22. Einbautag				
Am 23. Einbautag				
Am 24. Einbautag				
Am 25. Einbautag				
Am 26. Einbautag	+ 45°C			
Am 27. Einbautag	+ 35°C			
Am 28. Einbautag	+ 25°C			

Achtung: Sollte die Belegereife im Hinblick auf die maximal zulässige Restfeuchtigkeit nach dem Ende des Funktionsheizens noch nicht gegeben sein, kann die Heizphase nochmals einige Tage verlängert werden. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Funktionsheizen mit automatischer Regelung: Ja Nein

Ende des Funktionsheizens: _____

Heizungsfabrikat: _____

Belüftung während des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers: Ja Nein

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen: Ja Nein

Ort/Datum: _____

Auftraggeber: _____ Heizungsbauer: _____