AUFHEIZPROTOKOLL

CONTOPP®

☐ Duremit 35 ☐ Duremit 50 ☐ Duremit 60 ☐ Duremit CARBO

☐ Fasercompound Duremit ☐ Fasercompound Duremit hydro

Adolf-Oesterheld-Str.1
D-97337 Dettelbach
Tel: +49(0)9324/9199-0
info@knopp-chemie.com
knopp-chemie.com

PROTOKOLL ZUM FUNKTIONSHEIZEN

Auftraggeber :

Bauvorhaben / Bauabschnitt :

Bauteil/Wohnung Stockwerk :

Estricharbeiten beendet am :

Ablauf des Funktionsheizens	Soll-Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum/Uhrzeit	Prüfer
Ab 19. Einbautag	+ 25°C			
Am 20. Einbautag	+ 35°C			
Am 21. Einbautag	+ 45°C (bei Wärmepumpe max. Vorlauftemperatur)			
Am 22. Einbautag	max. erreichbare Vorlauftemperatur (Höchsttemperatur 55°C)			
Am 23. Einbautag				
Am 24. Einbautag				
Am 25. Einbautag				
Am 26. Einbautag	+45°C (bei Wärmepumpe max. Vorlauftemperc			
Am 27. Einbautag	+ 35°C			
Am 28. Einbautag	+ 25°C			

Achtung: Sollte die Belegereife im Hinblick auf die maximal zulässige Restfeuchtigkeit nach dem Ende des Funktionsheizens noch nicht gegeben sein, kann die Heizphase nochmals einige Tage verlängert werden. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Funktionsheizen mit automatischer Reglung : ☐ Ja ☐ Nein

Ende des Funktionsheizens :

Heizungsfabrikat :

Belüftung während des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers : ☐ Ja ☐ Nein

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen : ☐ Ja ☐ Nein

Ort/Datum	Auftraggeber	Heizungsbauer