KNOPP GmbH CHEMISCHE PRODUKTE
Adolf-Oesterheld-Str. 1
D-97337 Dettelbach
Tel: +49(0)9324/9199-0
Fax: +49(0)9324/9199-66
info@knopp-chemie.com
www.knopp-chemie.com

PRONTOPP®

pronto Compound C

CALCIUMSULFAT-BINDER EN 13454-1 CAB-30

Aufheiz-protokoll

Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen

Auftraggeber _____

Bauvorhaben/ Bauabschnitt _____

_____

Bauteil/Stockwerk/ Wohnung _____

_____

	Heizphasen	Vorlauf-temperatur*		Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
SOLL	Ab 4. Einbautag	**+ 20° C**	IST				
	Am 5. Einbautag	**+ 30° C**					
	Am 6. Einbautag	**+ 40° C**					
	Ab 7. Einbautag	**+ 50° C**					
	↓	halten bis Belegereife eingetreten ist					
	Ab Belegereife schrittweises Zurückheizen pro Tag	**+ 45° C**					
		+ 40° C					
		+ 35° C					
		+ 30° C					
		+ 25° C					
	Ende Heizphase	**+ 20° C**					

* bei alternativen Heizungssystemen wie Wärmepumpen in 5° C-Schritten bis zur maximal möglichen Vorlauftemperatur erhöhen. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein. Für Abluft von hoher Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft ist zu sorgen.

Ende der Estricharbeiten: _____ Ende des Belegereifheizens: _____

Heizungsfabrikat: _____

Während des Belegereifheizens sind die Räume nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden? ☐ Ja ☐ Nein

Belegeheizen mit automatischer Regelung? ☐ Ja ☐ Nein

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und Abdeckungen? ☐ Ja ☐ Nein

CM-Messung am: _____ Ablesewert: _____ bar Resultat: _____ CM-%

Unterschrift Heizungsbauer: Auftraggeber: Bauherr:

_____ _____ _____

Stand: 01/17